



MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN

Oficio No. 1357-2021
Ref./MFP/MEAP/daot

Ciudad Flores, Petén, 06 de septiembre de 2021.

Licda. Keila Gramajo Vilchez
Secretaria General
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
Ciudad Guatemala, Guatemala, C.A.
Su despacho.

Estimada Secretaria General

Reciba un cordial saludo en nombre de la Municipalidad de Flores, Petén deseándole éxitos en sus labores diarias.

Por medio de la presente se hace entrega en formato digital en un CD identificado, y en físico de los resultados, metas físicas y financieras de los productos del Segundo cuatrimestre del año 2021, correspondiente a la Municipalidad de Flores, Petén; asimismo dicha información fue enviada al correo electrónico segeplanpeten@gmail.com.


Agradeciendo de antemano la atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente.


Mayra Elizabeth Altan Palencia de Palacios
ALCALDESA MUNICIPAL



c.c. Archivo



#FloresParaTodos

Administración Municipal 2020-2024

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE FLORES

Fecha y Hora: 6/09/2021 16:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica															
Áreas con alumbrado público	Dia	Meta física	250000	250000	0	Ejecución físic					0	0%	83200	33.28%	0%	33.28%
		Meta financier	637066.95	637066.95		Ejecución fina	31391.50	182511.22	27653.02	42036.62	283592.36	44.52%	485168.74	80.76%	44.52%	76.16%
CONSERVACION RED ALUMBRADO PÚBLICO 2021, FLORES, PETEN	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	20	60	18	25	123	33.7%	243	66.58%	33.7%	66.58%
		Meta financiera	637066.95	600730.20	6	Ejecución financiera	31391.50	182511.22	27653.02	42036.62	283592.36	47.21%	485168.74	80.76%	44.52%	76.16%
CONSERVACION RED ALUMBRADO PÚBLICO, FLORES, PETEN		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3500	3500	3	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Evento	Meta física	100	100	0	Ejecución físic					0	0%	32	32%	0%	32%
		Meta financier	1911901.18	1911901.18		Ejecución fina	199260.53	138064.84	316557.70	185996.68	839879.75	43.93%	1511208.35	76.78%	43.93%	79.04%
APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO -PMT- 2021, FLORES, PETEN	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	1911901.18	1968185.96	14	Ejecución financiera	199260.53	138064.84	316557.70	185996.68	839879.75	42.67%	1511208.35	76.78%	43.93%	79.04%
APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO -PMT-, FLORES, PETEN		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE FLORES

Fecha y Hora: 6/09/2021 16:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física	0.10	0.10	0	Ejecución físic					0	0%	0.03	30%	0%	30%
		Meta financier	1124856.80	1124856.80		Ejecución fina	503919.81	62989.98	0	0	566909.79	50.4%	899856.80	0%	50.4%	0%
MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL BARRIO VILLA CONCEPCION ZONA 2, SANTA ELENA, FLORES, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	1002	1002	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	225000	10978.95	5	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIO ANTIGUO ZONA 1, SANTA ELENA, FLORES, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	1190	1190	0	Ejecución física	295	50	0	0	345	28.99%	940	78.99%	28.99%	78.99%
		Meta financiera	899856.80	899856.80	0	Ejecución financiera	503919.81	62989.98	0	0	566909.79	63%	899856.80	100%	63%	100%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas de uso urbano regulado	Metro	Meta física	2.86	2.86	0	Ejecución físic					0	0%	1.14	39.86%	0%	39.86%
		Meta financier	540000	540000		Ejecución fina	149045.59	0	0	0	149045.59	27.6%	539803.75	100%	27.6%	99.96%
MEJORAMIENTO PARQUE SANTA ELENA, FLORES, PETEN	Metro	Meta física	2864	2864	0	Ejecución física	791	0	0	0	791	27.62%	1936	67.6%	27.62%	67.6%
		Meta financiera	540000	539803.75	2	Ejecución financiera	149045.59	0	0	0	149045.59	27.61%	539803.75	100%	27.6%	99.96%
MEJORAMIENTO PARQUE LAS CALERAS BARRIO VILLA CONCEPCION ZONA 2 SANTA ELENA, FLORES, PETEN.		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION PARQUE BARRIO ANTIGUO ZONA 1, SANTA ELENA, FLORES, PETEN		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE FLORES

Fecha y Hora: 6/09/2021 16:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras terciarias (MCIV)	Metro cuadrado	Meta física	50	50	0	Ejecución físic					0	0%	20	40%	0%	40%
		Meta financier	3558542.32	3558542.32		Ejecución fina	440445.65	529874.38	293546.79	435932.55	1699799.37	47.77%	3457814.20	99.64%	47.77%	111.76%
CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2021, FLORES, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	250000	250000	0	Ejecución física	40484	41000	20242	40000	141726	56.69%	241726	96.69%	56.69%	96.69%
		Meta financiera	2629833.96	2949787.89	14	Ejecución financiera	432445.65	529874.38	293546.79	435932.55	1691799.37	57.35%	2939170.60	99.64%	64.33%	111.76%
MEJORAMIENTO CALLE (S) CASCO URBANO 2021, SANTA ELENA, FLORES, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	60000	60000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	903708.36	840828.36	3	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS ALDEA PAXCAMAN, FLORES, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	15000	15000	0	Ejecución física	4800	0	0	0	4800	32%	4800	32%	32%	32%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera	8000	0	0	0	8000	32%	8000	32%	32%	32%
CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO, FLORES, PETEN		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE (S) CASCO URBANO, SANTA ELENA, FLORES, PETEN		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE (S) CASCO URBANO, SANTA ELENA, FLORES, PETEN, 2020		Meta física			0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	510745	510745	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	510643.60	99.98%	0%	99.98%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE FLORES

Fecha y Hora: 6/09/2021 16:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:																
Proridad Nacional de Desarrollo:																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física			0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	8	0%	0%	0%
		Meta financier	20249891.15	20249891.15		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	7097616.20	22.06%	0%	25.12%
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	4	33.33%	0%	33.33%
		Meta financiera	4358416.62	4964261.10	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	1094995.95	22.06%	0%	25.12%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	4	33.33%	0%	33.33%
		Meta financiera	15891474.53	15315205	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	6002620.25	39.19%	0%	37.77%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica															
Estudiantes con acceso a educación superior		Meta física	5600	5600	0	Ejecución físic					0	0%	5600	100%	0%	100%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	269249.70	100%	0%	100%
AMPLIACIÓN EDIFICIO PARA EDUCACION SUPERIOR CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN FLORES PETEN		Meta física			0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	269249.70	269249.70	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	269249.70	100%	0%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE FLORES

Fecha y Hora: 6/09/2021 16:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro	Meta física	101	101	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	900000	900000		Ejecución fina	0	0	0	215993.43	215993.43	24%	215993.43	0%	24%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EORM CASERIO EL TRIUNFO LA ESPERANZA, FLORES, PETEN	Metro	Meta física	250	250	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAXCAMAN, FLORES, PETEN	Metro	Meta física	250	250	0	Ejecución física	0	0	0	120	120	48%	120	48%	48%	48%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera	0	0	0	215993.43	215993.43	48%	215993.43	48%	48%	48%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica															
Estudiantes del ciclo básico diversificado en el sistema escolar	Dia	Meta física	1245	1245	0	Ejecución físic					0	0%	412	33.09%	0%	33.09%
		Meta financier	287741.94	287741.94		Ejecución fina	3301.43	15469.76	3354.15	301.43	22426.77	7.79%	64097.96	53.04%	7.79%	22.28%
APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO 2021, FLORES, PETEN	Dia	Meta física	304	304	0	Ejecución física	7	25	7	1	40	13.16%	160	52.63%	13.16%	52.63%
		Meta financiera	287741.94	120841.94	3	Ejecución financiera	3301.43	15469.76	3354.15	301.43	22426.77	18.56%	64097.96	53.04%	7.79%	22.28%
APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO, FLORES, PETEN		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE FLORES

Fecha y Hora: 6/09/2021 16:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro gramaciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico por telesecundaria atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física	322	322	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1800000	1800000		Ejecución fina	0	0	0	741060	741060	41.17%	741060	47.88%	41.17%	47.88%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA EL PORVENIR, FLORES, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física	0	0	0	120	120	48%	120	48%	48%	48%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera	0	0	0	215460	215460	47.88%	215460	47.88%	47.88%	47.88%
AMPLIACION INSTITUTO BASICO IEBE ALDEA IXLU, FLORES, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física	0	0	0	187	187	74.8%	187	74.8%	74.8%	74.8%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera	0	0	0	337440	337440	74.99%	337440	74.99%	74.99%	74.99%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA EL CAOBA, FLORES, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física	0	0	0	104	104	41.6%	104	41.6%	41.6%	41.6%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera	0	0	0	188160	188160	41.81%	188160	41.81%	41.81%	41.81%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA LA MAQUINA, FLORES, PETEN	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica															
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro	Meta física	257	257	1	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	400000	400000		Ejecución fina	7500	7500	111370	243695	370065	92.52%	385065	86.89%	92.52%	86.89%
MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP ZOILA ESPERANZA PUGA DE JIMENEZ, SANTA ELENA, FLORES, PETEN	Metro	Meta física	257	257	0	Ejecución física	0	0	67	162	229	89.11%	229	89.11%	89.11%	89.11%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	0	0	103870	243695	347565	86.89%	347565	86.89%	86.89%	86.89%
APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO 2021, FLORES, PETEN		Meta física	153	153	1	Ejecución física	30	30	32	0	92	60.13%	153	100%	60.13%	100%
		Meta financiera	30000	37500	2	Ejecución financiera	7500	7500	7500	0	22500	60%	37500	100%	75%	125%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE FLORES

Fecha y Hora: 6/09/2021 16:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro gramaciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	Galon	Meta física	15	15	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	100000	100000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PINTURA DE FACHADAS DE VIVIENDAS AVENIDA BARRIOS, ISLA DE FLORES, FLORES, PETEN	Galon	Meta física	75	75	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	81218.70	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro cubico	Meta física	8400	8400	0	Ejecución físic					0	0%	2800	33.33%	0%	33.33%
		Meta financier	2339241.51	2339241.51		Ejecución fina	187980.53	144957.07	131825.84	106782.03	571545.47	24.43%	3560729.84	0%	24.43%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN MIGUEL, FLORES, PETEN	Metro cubico	Meta física	75	75	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE IMPULSION POZO MECANICO A TANQUE DE DISTRIBUCION, ALDEA LAS VIÑAS, FLORES, PETEN	Metro	Meta física	300	300	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	5727.85	4	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA NUEVA SANTA ELENA, FLORES, PETEN	Metro	Meta física	780	780	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	275000	29455	4	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2021, FLORES, PETEN	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	51	39	35	2	127	34.79%	247	67.67%	34.79%	67.67%
		Meta financiera	1314241.51	1403351.04	12	Ejecución financiera	187980.53	144957.07	131825.84	106782.03	571545.47	40.73%	1178176.58	83.95%	43.49%	89.65%
CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA, FLORES, PETEN		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE FLORES

Fecha y Hora: 6/09/2021 16:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
CONSTRUCCION POZO(S) ALDEA EL ARROZAL, FLORES, PETEN		Meta física			0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	125930	125930	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	125930	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO , ALDEA LAS VIÑAS, FLORES, PETEN		Meta física			0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	710794.60	710794.60	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	710794.60	100%	0%	100%
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ELENA, FLORES, PETEN		Meta física			0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1088105.23	1088105.23	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	1088105.23	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CAPULINAR, FLORES, PETEN		Meta física			0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	457723.43	457723.43	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	457723.43	100%	0%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE FLORES

Fecha y Hora: 6/09/2021 16:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de alcantarillado	Metro cubico	Meta física	1149	1149	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	3704300	3704300		Ejecución fina	0	0	0	330812	330812	8.93%	330812	0%	8.93%	0%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANTA ELENA, FLORES, PETEN	Metro cubico	Meta física	1848	1848	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	392040	17908.66	4	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ARROYO EL AHORCADO, SANTA ELENA, FLORES, PETEN	Metro cubico	Meta física	674	674	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1425663	1425663	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4TA CALLE A, 7A AVENIDA Y 7A AVENIDA A BARRIO ANTIGUO ZONA 1, SANTA ELENA, FLORES, PETEN	Metro	Meta física	450	450	0	Ejecución física	0	0	0	42	42	9.33%	42	9.33%	9.33%	9.33%
		Meta financiera	636597	636597	0	Ejecución financiera	0	0	0	62995.80	62995.80	9.9%	62995.80	9.9%	9.9%	9.9%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 5TA CALLE Y 3RA AVENIDA A BARRIO ANTIGUO ZONA 1, SANTA ELENA, FLORES, PETEN	Metro	Meta física	270	270	0	Ejecución física	0	0	0	17	17	6.3%	17	6.3%	6.3%	6.3%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera	0	0	0	50921.60	50921.60	5.66%	50921.60	5.66%	5.66%	5.66%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA DEMOCRACIA ZONA 3, SANTA ELENA FLORES, PETEN	Metro	Meta física	324	324	0	Ejecución física	0	0	0	200	200	61.73%	200	61.73%	61.73%	61.73%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera	0	0	0	216894.60	216894.60	61.97%	216894.60	61.97%	61.97%	61.97%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO ANTIGUO, ZONA 2, SANTA ELENA, FLORES, PETEN		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE FLORES

Fecha y Hora: 6/09/2021 16:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Dia	Meta física	8745	8745	0	Ejecución físic					0	0%	2912	33.3%	0%	33.3%
		Meta financier	4059814.94	4059814.94		Ejecución fina	384305.85	512647.33	549121.50	329195.80	1775270.48	43.73%	3253966.12	81.14%	43.73%	80.15%
APOYO CONSERVACION CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2021, FLORES, PETEN	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	29	45	45	26	145	39.73%	265	72.6%	39.73%	72.6%
		Meta financiera	4059814.94	4010360.37	22	Ejecución financiera	384305.85	512647.33	549121.50	329195.80	1775270.48	44.27%	3253966.12	81.14%	43.73%	80.15%
APOYO CONSERVACION CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO, FLORES, PETEN		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Dia	Meta física	8745	8745	0	Ejecución físic					0	0%	2912	33.3%	0%	33.3%
		Meta financier	4242388.56	4242388.56		Ejecución fina	511089.08	750744.48	857982.48	620124.22	2739940.26	64.58%	5017880.40	87.87%	64.58%	128.21%
MANEJO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2021, FLORES, PETEN	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	43	60	60	50	213	58.36%	333	91.23%	58.36%	91.23%
		Meta financiera	3604619.41	5259682.44	22	Ejecución financiera	468544.74	706455.43	792018.71	580963.79	2547982.67	48.44%	4621633.64	87.87%	70.69%	128.21%
MANEJO BOVINOS Y PORCINOS ACTIVIDADES DE FAENADO RASTRO MUNICIPAL 2021, FLORES, PETEN	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	25	25	35	30	115	31.51%	235	64.38%	31.51%	64.38%
		Meta financiera	637769.15	509661.07	9	Ejecución financiera	42544.34	44289.05	65963.77	39160.43	191957.59	37.66%	396246.76	77.75%	30.1%	62.13%
MANEJO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, FLORES, PETEN		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MANEJO BOVINOS Y PORCINOS ACTIVIDADES DE FAENADO RASTRO MUNICIPAL, FLORES, PETEN		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE FLORES

Fecha y Hora: 6/09/2021 16:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro gramaciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Seguridad alimentaria y nutricional															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural															
Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar (MAGA)	Dia	Meta física	5500	5500	0	Ejecución físic					0	0%	1820	33.09%	0%	33.09%
		Meta financier	1013131.16	1013131.16		Ejecución fina	100294.81	125679.96	150521.49	161645.79	538142.05	53.12%	1067938.29	86.09%	53.12%	105.41%
APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES A TRAVES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2021 FLORES, PETEN	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	35	40	17	123	33.7%	243	66.58%	33.7%	66.58%
		Meta financiera	1013131.16	1240446.93	15	Ejecución financiera	100294.81	125679.96	150521.49	161645.79	538142.05	43.38%	1067938.29	86.09%	53.12%	105.41%
APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES A TRAVES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER FLORES, PETEN		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	29744	26247.65	2	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Personas atendidas en servicios de consulta externa por enfermedades transmisibles y no transmisibles (inf	Dia	Meta física	25000	25000	0	Ejecución físic					0	0%	8320	33.28%	0%	33.28%
		Meta financier	272242.37	272242.37		Ejecución fina	12075.10	15977.10	14900.20	14075.10	57027.50	20.95%	115697.88	68.15%	20.95%	42.5%
APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO 2021, FLORES, PETEN	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	17	20	20	20	77	21.1%	197	53.97%	21.1%	53.97%
		Meta financiera	272242.37	169778.30	6	Ejecución financiera	12075.10	15977.10	14900.20	14075.10	57027.50	33.59%	115697.88	68.15%	20.95%	42.5%
APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO, FLORES, PETEN		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE FLORES

Fecha y Hora: 6/09/2021 16:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica															
Servicios de seguridad preventiva y del delito	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución físic					0	0%	4	33.33%	0%	33.33%
		Meta financier	1796572.02	1796572.02		Ejecución fina	122999.79	149170.72	232794.42	144818.94	649783.87	36.17%	1229169.58	71.56%	36.17%	68.42%
APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL 2021, FLORES, PETEN	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	1796572.02	1717579.83	10	Ejecución financiera	122999.79	149170.72	232794.42	144818.94	649783.87	37.83%	1229169.58	71.56%	36.17%	68.42%
APOYO DOTACION INSUMOS POLICIA MUNICIPAL, FLORES, PETEN		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2704.82	2704.82	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

F: 



ALCALDESA

2020-2024

PETEN

Alcalde Municipal.